

GEGEVENS

AIAnr:	20231215-000225.000
ADI:	Frederic Janssens - DES-SU3KB
Bedrijf:	Janssens, Frederic - ORG-AZIXZ
Adres:	8450 Bredene
Datum asbestattest:	15/12/2023
Datum controle (desk):	06/01/2024

ALGEMENE INFO

	OK - NOK - nvt	Parameter	Duiding bij tekortkoming
INVENTARISDETAILS	OK	Geldigheid en algemene info	Geen opmerkingen
INVENTARISACTIES	OK	Gerelateerde inventarissen	Geen opmerkingen
TOEGANGSBEHEER	OK	Opdrachtformulier	Geen opmerkingen

LOKALISATIE

	OK - NOK - nvt	Parameter	Duiding bij tekortkoming
INSPECTIEGEBIED	OK	Adres - perceel	TIP: bij constructieplan - kaart hoofdgebouw (verander de naam naar vb "woning" klik op foto en voeg een foto toe, dit staat veel mooier in het attest en hanteer dit ook bij de bijgebouwen.
CONSTRUCTIEPLANNEN	OK	Plannen - Aanduidingen - leesbaarheid	Adi gebruikt duidelijke plannen en verzorgt zijn plannen. Tip: plannen gevels hoeven niet vb mastiek in notitieveld verwijzen naar alle ramen van de woning en dit aanduiden op het grondplan (per verdiep).
PLATTEGROND	nvt	Gebruik plattegrond	
AFDRUIPZONES	nvt	Afdruiptzones	

BRONFICHE

	OK - NOK - nvt	Parameter	Duiding bij tekortkoming
FICHEBIBLIOTHEEK	OK	Fiche	Goed gebruik van de bronfiche
IDENTIFICATIE	OK	Beschrijving - omgeving - drager	Geen opmerkingen
FOTO	OK	Kwaliteit	Geen opmerkingen
RISICOBEOORDELING	OK	Beoordeling van het risico	Geen opmerkingen

CONCLUSIE	niet-OK	Algemeen	1) andere: Fiche 3 'asbesthoudend dak': correct aangevinkt maar bij notitie vermelden dat dit enkel door werknemers met opleidingsattest mag verwijderd worden. (menuiserite platen breken bij verwijdering). Neem dit mee voor toekomstige attesten. (non-conformiteit categorie nvt) - (VO 8.4.5)
CONSTRUCTIEPLANNEN	OK	Aanduiding	Geen opmerkingen

ADVIESFICHE

	OK - NOK - nvt	Parameter	Duiding bij tekortkoming
FICHEBIBLIOTHEEK	OK	Gebruik fiche	Goed gebruik van de adviesfiches.
IDENTIFICATIE	OK	Beschrijving - Reden	Geen opmerkingen
FOTO	OK	Kwaliteit	Geen opmerkingen
CONSTRUCTIEPLANNEN	OK	Aanduiding	Geen opmerkingen

AFDRUIPZONEFICHE

	OK - NOK - nvt	Parameter	Duiding bij tekortkoming
FICHEBIBLIOTHEEK	nvt	Gebruik fiche	
IDENTIFICATIE	nvt	Beschrijving - Reden	
FOTO	nvt	Kwaliteit	
PLATTEGROND	nvt	Aanduiding	

LABO-ANALYSES

	OK - NOK - nvt	Parameter	Duiding bij tekortkoming
LABO-ANALYSES	OK	Rapport - aantal - labo	Erkend labo Flamant

BIJLAGEN

	OK - NOK - nvt	Parameter	Duiding bij tekortkoming
FOTOREPORTAGE	nvt	Kwaliteit	ADI heeft een duidelijke uitgebreide fotoreportage toegevoegd.
BEWIJSDOCUMENTEN	nvt	Correctheid	

FINALISATIE

	OK - NOK - nvt	Parameter	Duiding bij tekortkoming
--	----------------	-----------	--------------------------

FINALISATIE	OK	Communicatie	Geen opmerkingen
ASBESTATTEST	OK	Inhoud	Zeer goede opbouw attest, topkwaliteit!

BESLUIT NON-CONFORMITEITEN

	Te nemen corrigerende acties
CATEGORIE I - opheffing certificaat	
CATEGORIE II - schorsing certificaat	
CATEGORIE III - voorwaardelijke opheffing certificaat	
CATEGORIE IV - waarschuwing	
Kennisgeving tekortkomingen	Geen tekortkomingen.